



# Verslag

VERSLAG NR

GEM/11/61272221/00/NL/000

Origineel

IN OPDRACHT VAN

De Lift bv  
Begoniastraat 30 C  
9810 Nazareth



## Verslag van onderzoek na modernisatie van uw personenlift

RES BIANCA, Koning Ridderdijk 3, 8434 Middelkerke



**Uitgevoerd op:**

06/12/2023 10:08 - 11:37



**Uitgevoerd door:** KOEN DEMUYNCK (5331)

### BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Eber
Modernisatiefirma	Cosmolift
Type	-
Serienummer	6912

### DE CONTROLE RESULTEERDE IN VOLGENDE BESLUITEN



#### Risico's

Alle veiligheidsmaatregelen op deze liftinstallatie werden genomen, dit verslag geldt als attest van regularisatie zoals voorzien in het KB van 9 maart 2003 en wijzigingen



#### Besluit

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werden ernstige gebreken vastgesteld, een veilig gebruik is niet meer verzekerd. Een verslag van dringende verwittiging werd overgemaakt. Een bijkomend onderzoek is vereist alvorens de herindienstname.

EEN VOLGENDE RISICOANALYSE DIENT UITGEVOERD TE WORDEN vóór 6/2034

Verslag verificatie  
door FOD



Of via  
[vincotte.be/verify](https://vincotte.be/verify)

Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerlaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 81 432 773 [buildingsouth@vincotte.be](mailto:buildingsouth@vincotte.be)  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## BASIS EN INHOUD VAN ONS ONDERZOEK

- Onderzoek voor herindienststelling na modernisatiewerken ; overeenkomstig artikel 5 § 4 van het Koninklijk Besluit van 09 maart 2003, betreffende de beveiliging van liften, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022. Tijdens dit onderzoek werden genomen veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van risicoanalyse met referentie GEN/11/60792310/NL/000 geëvalueerd, eveneens werd de conformiteit en veilige werking nagezien van de onderdelen die het voorwerp uitmaakten van de modernisatiewerken.
- Onderzoek voor herindienststelling na omvormingswerken ; overeenkomstig artikel 4 § 2 van het Koninklijk Besluit van 09 maart 2003, betreffende de beveiliging van liften, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022. Tijdens dit onderzoek werd de conformiteit en veilige werking nagezien van volgende onderdelen die het voorwerp uitmaakten van de uitgevoerde werken: Uitrusting in de machinekamer, Uitrusting in de schacht.

## GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID :	10125099
Natuur :	Personenlift
Installateur :	Eber
Modernisatiefirma :	Cosmolift
Type :	-
Serienummer :	6912
Fabricagenummer :	87/67
Jaar van indienststelling :	1988
Nominale last (kg) :	450
Aantal personen :	6
Aantal stopplaatsen :	11
Aantal toegangen :	11
Aandrijving :	Elektrisch (tractie)
Snelheid (m/s) :	0,9
Machinekamer :	Met Machinekamer
Beveiliging kooitoegang :	Kooideur
Laatste risicoanalyse uitgevoerd door :	Vinçotte
Laatste risicoanalyse uitgevoerd op :	26/06/2019
Ref. verslag laatste risicoanalyse :	GEN/11/60792310/NL/000
Laatste risicoanalyse met opmerkingen :	Ja
Laatste risicoanalyse waarvoor attest van :	26/06/2019



# Verslag

Origineel

VERSLAG NR  
GEM/11/61272221/00/NL/000

regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op :	
Attest van regularisatie afgeleverd door :	Vinçotte
Attest van regularisatie afgeleverd op :	06/12/2023
Ref. attest van regularisatie :	000061272221

## OPMERKINGEN

Hieronder vindt u de vaststellingen van de uitgevoerde risicoanalyse.

- Onmiddellijk te nemen veiligheidsmaatregelen (abnormale werking van bestaande veiligheidsinrichtingen en ernstige risico's zo als bepaald in artikel 5 van dit KB)
- Standaard veiligheidsmaatregelen of maatregelen die een evenwaardig veiligheidsniveau waarborgen alsook de veiligheidsmaatregelen te nemen afhankelijk van het resultaat van de risicoanalyse zijn te nemen.
- Wij informeren u ook over nog openstaande opmerkingen uit de Preventieve inspectie.

### **Opmerkingen met buitendienststelling in het kader van de preventieve inspectie (cfr. bijlage II van het Koninklijk Besluit)**

Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek:

- Lift stopt tussen de verdiepingen wanneer schachtverlichting in werking is: te verhelpen



### **Informatieve nota's**

Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.