

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

D U P L I C A A T

Datum laatste verslag :
Datum van verslag : 24 april 2013
Klant ID : 478
Datum onderzoek : 24 april 2013

Verslagnummer : 523910546
Installatie ID : 3243
Volgnummer intern : 89/180

Opdrachtgever :
Cosmolift NV
Maaltemeers 5
9052 Zwijnaarde

Eigenaar :
Residentie Con Amore

Plaats van het onderzoek :
Distellaan 72
8434 Westende

| I. Algemene beschrijving en kenmerken : | | Res. Con Amore (6m.o.) | |
|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Constructeur | Otis | Installateur | Otis/Cosmolift |
| Invoerder | Otis/ Cosmolift | Type | personenlift |
| Fabricatienummer | 89/180 | Hefkabel diameter | 9 mm |
| Aandrijving | elektrisch | Bouwjaar | na 1958 - modernisatie 2013 |
| Maximum belasting | 0,300 Ton | Aantal hijskabels | 3 |
| Aantal bediende niveau's | 6 | Aantal personen | 4 |
| Vanginrichting (merk en type) | onbekend | Grendelinrichting (merk en type) | onbekend |
| Leidingbreukventiel (merk en type) | niet van toepassing | Hijssnelheid | 0,69 m/sec |
| Snelheidsbegrenzer (merk en type) | PFB R6R | Onderhoudsfirma | Cosmolift |

II. Uitgevoerde controles :

Keuring na modernisatie: KB 9 maart 2003

Het onderzoek betrof het nazicht van de uitgevoerde modernisatiewerken naar aanleiding van een risicoanalyse van een personenliftinstallatie volgens de eisen van KB van 9 maart 2003

Keuring volgens instructie IN160, gebruikmakend van checklist DS229

III. Opmerkingen :

- MAATREGELEN TE NEMEN TEN LAATSTE 31 DECEMBER 2016

- 1)- De verlichting op de toegangsbordessen moet minimum 50Lux bedragen op elk bediende niveau. Dit is aan te passen.
- 2)- De oppervlakte van het verluchttingsgat in de schacht dient minstens 1% te bedragen van de horizontale schachtoppervlakte.

IV. Metingen:

V. Besluit :

A. Een risicoanalyse werd uitgevoerd. De nodige modernisatiewerken dienen uitgevoerd te worden volgens bovenstaande opmerkingen.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
3. Voor de ondernemingen waarop het ARAB toepasselijk is : « Krachtens Art. 14 van Hfstk IV van titel II van de CODEX over het welzijn op het werk (KB van 3 mei 1999) moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering.

Bureau voor Technische Inspecties v.z.w.

Erkend controleorganisme, derde partij

Maaltecenter Blok G Derbystraat 345 B 9051 Gent

Tel : 09 / 242 92 00 Fax : 09 / 282 47 77



DE AGENT ONDERZOEKER

Deschoolmeester Bjorn

DE DIRECTEUR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Traest Bruno', is written over a horizontal line. A vertical line is positioned to the right of the signature.

Ir. Traest Bruno