

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663923957

Eigenaar: Residentie Four Seasons	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
--	---

Datum onderzoek : 4/06/2021

Datum van verslag : 4/06/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 12/2021 (maand/jaar).

Installatie ID: 1382

Referenties:

Volgnummer intern: V92732

Plaats van het onderzoek:

Koning Ridderdijk 20
8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken :

Res. Four Seasons (6m.o.)

Installateur	VDB - Cosmolift	Invoerder	VDB - Cosmolift
Type	personenlift	Hefkabel diameter	10 mm
Aandrijving	Tractie	Bouwjaar	1991
Maximum belasting	0,300 Ton	Aantal hijskabels	4
Aantal bediende niveau's	11	Aantal personen	4
Vanginrichting (merk en type)	geen gegevens beschikbaar	Grendelinrichting (merk en type)	Kronenberg
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	0,65 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	PFB R5dx	Onderhoudsfirmna	De Lift
Serienummer	V92732	Risicoanalyse (datum en EDTC)	09/02/2006 (BTI) - tegen 09/02/2021
Attest van regularisatie (datum en EDTC)	03/05/2016 (BTI) - tegen 09/02/2024	Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing
Identificatienr. aangemelde instantie	Niet van toepassing	Fabrikant	VDB
Liftnummer	3759	Verklaring van eindcontrole (datum en NOBO)	Niet van toepassing
Type gebouw	Consument	Afstand tussen buffer en tegengewicht	24 cm

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

B

De liftinstallatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortste mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.


Validatietijdstip: 4/06/2021

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663923957

Inspecteur: Colpaert Giovanni

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/06/2021

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663923957

Vaststellingen:

- Andere
- Nieuw risicoanalyse is voor te leggen.(deadline 09/02/2021)

Nota: Lift maakt een vreemd geluid, het is aangeraden dit te verhelpen.

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 4/06/2021