

## Verslag van preventieve inspectie voor liften

<b>Contactzetel</b> Internationalelaan 55/K 1070 Brussel +32 (0)2 413 03 93 be.ssb.lift@sgs.com	<b>Plaats van bezoek</b> AL3546 Zeedijk 300 8434 Westende <b>Contactpersoon</b>	<b>Klant</b> VME RESIDENTIE BELLE VUE T.a.v. c/o Imasbo - LaPlage Distellaan 34 8434 Westende
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ref SGS B20220816-623626-IGO-093956-ALPE-AL3546-Zeedijk 300 - 20220822-1.1

BLAL503.26

### Inleiding

**Ref. klant** info@laplage.be  
**Datum rapport** 22/08/2022  
**Opsteller** Yves Gouwy

**Inspecteur** Yves Gouwy  
**Datum van onderzoek** 16/08/2022  
**Periodiciteit** zesmaandelijks  
**Vervaldag** 02/2023

### Aard van het onderzoek

 Preventieve inspectie voor een lift (Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 en amendementen)  
 Grondig bezoek Nee

### Omschrijving van de lift

Ref AL : AL3546			
<b>Identificatie nummer</b>	CI2599	<b>Plaats</b>	hall links
<b>Type</b>	Elektrisch	<b>Bouwjaar</b>	2014
<b>Merk</b>		<b>Snelheid</b>	1.00m/s
<b>Onderhoudsdienst</b>	Cosmolift	<b>Nominale last</b>	400kg
<b>Aantal personen</b>	5	<b>Aantal stopplaatsen</b>	5
<b>Sleutel schachtdeur</b>	2	<b>Sleutel brandkastje</b>	
<b>Gegevens voor afspraak</b>			
<b>Datum vang</b>	17/01/2022	<b>Afmeting tegengewicht</b>	10cm
<b>Datum van de risico analyse</b>	20/02/2004	<b>Datum attest van regularisatie</b>	

### Besluit

**Bij onze controle werden geen opmerkingen of gevaarlijke risico's vastgesteld voor de veiligheid van de gebruikers, bij normale gebruiksvoorwaarden. De beschreven installatie mag verder gebruikt worden.**

 Voor de technische directie,  
 Elektronisch ondertekend door

Yves Gouwy-IGO-338

Behoudens andersluidende overeenkomst werden de inspecties uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden van SGS Statutory Services Belgium (SSB). Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden aan u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.

Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS SSB op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS SSB is enkel aansprakelijk t.a.v. haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortvloeiend uit de transactiedocumenten. Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreeders zullen vervolgd worden.

## Detail van het onderzoek, opmerking(en), nota('s)

Nihil

## Algemene informatie

### Omschrijving van het onderzoek

De preventieve inspectie voor liften werd uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van het artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 en amendementen en de interne procedure(s) van SGS met referentie TEC AL 503.

- Bij een driemaandelijke periodiciteit, zijn alle vermelde punten van bijlage II van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 en amendementen, gecontroleerd.
  - Bij een halfjaarlijkse periodiciteit, zijn alle vermelde punten van bijlage II van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 en amendementen, éénmaal per jaar gecontroleerd, en bij het andere halfjaarlijkse onderzoek alléén de punten 4°e), 5°c), 5°e), 5°h) et 6° van bijlage II van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 en amendementen.
  - Bij een jaarlijkse periodiciteit, zijn alle vermelde punten van bijlage II van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 en amendementen, gecontroleerd.
  - Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.
  - de functionele werking moet door een statische test nagezien worden, wij simuleren manueel de veiligheid om de werking na te gaan. Een manier is de tuimelaar van de snelheidsbegrenzer inklikken en de kooi te doen dalen met het tornwiel of tornbesturing tot de tractiekabels slippen in de tractieschijf.
- Het is niet altijd mogelijk om dit alleen te testen door twee redenen: de eerste redenen is dat de elementen die de in veiligheid stellen ervan toelaten, niet toegankelijk zijn als we alleen zijn, de tweede reden is dat de lift dmv een elektronisch systeem beheerd wordt en bij in werking stellen van een veiligheidscomponent, de lift blokkeert. Men moet dan beroep doen op de onderhoudsdienst om de lift te resetten.
- De test van de snelheidsbegrenzer beperkt zich tot een visuele controle.
  - De test van de overlast beperkt zich tot een visuele controle.
  - Alleen de staat van het toestel wordt onderzocht en niet het ontwerp

### Nota's

Voor de liften die in bedrijf zijn gesteld voor 01/01/1958 moeten de modernisaties worden uitgevoerd uiterlijk op 31/12/2022.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de EDTC, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 10 jaar door het EDTC bijgehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, bevoegd voor de externe dienst voor technische controle op de werkplaats.