



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/13522498/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

VME Residentie Impala Sun Palace
P/A Laplage-Imasbo
Distellaan 34
8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

Residentie Impala Sun Palace, Haverstraat 40, 8400 Oostende



27/11/2019



Uitgevoerd door: Laurens De Cloedt (5610)

BEKNOPTTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur:	Personenlift
Installateur:	Coopman
Serienummer:	00557
Jaar van indienststelling:	2000
Nominale last (kg):	320
Aantal personen:	4

Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werden herhaalde tekortkomingen vastgesteld, er moet zo snel mogelijk aan verholpen worden. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerkingen kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE INSPECTIE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2020

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vinçotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Toestel	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding
Personenlift O0557	Buffers	Defecte noodverlichting in de kooi: te herstellen. De buffers zijn in slechte staat, te verhelpen.	
	Heropenen automatische deuren	De deuren heropenen niet automatisch in geval van beklemming, te verhelpen.	
	Schachtverlichting	Schachtverlichting: armatuur in de schachtput staat los op de zijkant van de deur. Te verhelpen.	

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag zorgvuldig & geheel

2

Voer de nodige herstellingen zo snel mogelijk uit

3

Laat keuren bij wijziging of uitbreiding installatie

4
Volgende periodieke keuring in 04/2020

 Voor de aanvraag van de herkeuring neemt u contact op met buildingnorth@vincotte.be .

De volgende periodieke inspectie wordt door Vincotte ingepland.



Verslag

VERSLAG NR
GEN/10/13522498/00/NL/000

ORIGINEEL

GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GEÏNSPECTEERDE MATERIAAL

ID:	20314392	Aantal toegangen:	6
Natuur:	Personenlift	Aandrijving:	Hydraulisch indirect
Installateur:	Coopman	Machinekamer:	Met Machinekamer
Serienummer:	O0557	Beveiliging kooitoegang:	Kooideur
Jaar van indienststelling:	2000	Onderhoud:	ORONA
Nominale last (kg):	320	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door:	Vinçotte
Aantal personen:	4	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op:	26/08/2010
Aantal stopplaatsen:	6	Ref. verslag laatste risicoanalyse:	GEN/11/30148078
Type gebouw:	Consument	Laatste risicoanalyse met opmerkingen:	NEE

Basis en inhoud onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie
- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

Opmerkingen:

- Defecte noodverlichting in de kooi te herstellen. (rappel: 1)
- De deuren heropenen niet automatisch in geval van beklemming, te verhelpen.
- Schachtverlichting: armatuur in de schachtput staat los op de zijkant van de deur. Te verhelpen.



- De buffers zijn in slechte staat, te verhelpen.

**Nota:**

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werden herhaalde tekortkomingen vastgesteld, er moet zo snel mogelijk aan verholpen worden. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerkingen kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

Volgende keuring: 04/2020