

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

Verslagnummer : 663924495

**Eigenaar:** Residentie Kito

**Opdrachtgever:** Imasbo BVBA  
Distellaan 34  
8434 Westende

Datum onderzoek : 7/06/2021

Datum van verslag : 7/06/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 12/2021 (maand/jaar).

**Installatie ID:** 3325094

Referenties:

**Plaats van het onderzoek:**

Zeedijk 323

8430 Middelkerke

Volgnummer intern: C02/59 (04-73)

**I. Algemene beschrijving en kenmerken :** Res. Kito (6m.o.)

Installateur	Herbo Liften	Invoerder	Herbo Liften
Type	personenlift	Hefkabel diameter	10 mm
Aandrijving	Tractie	Bouwjaar	2004
Maximum belasting	0,320 Ton	Aantal hijskabels	3
Aantal bediende niveau's	11	Aantal personen	4
Vanginrichting (merk en type)	Scholler EB5/B	Grendelinrichting (merk en type)	Slycma Ecosil 2VOT bordesdeur
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	0,63 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	Aljo - 2129 UD2	Onderhoudsfirma	Cosmolift
Serienummer	04-73	Risicoanalyse (datum en EDTC)	04/02/2013 (BTI) - tegen 04/02/2028
Attest van regularisatie (datum en EDTC)	18/12/2019 (BTI) - tegen 04/02/2031	Datum EG/EU-verklaring	01/02/2005
Identificatienr. aangemelde instantie	0026	Fabrikant	Herbo Liften
Liftnummer	C02/59	Verklaring van eindcontrole (datum en NOBO)	
Type gebouw	Consument	Afstand tussen buffer en tegengewicht	24 cm

**II. Uitgevoerde controles :**

**Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°**

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

**III. Vaststellingen :**

Er zijn geen inbreuken, opmerking of nota's vastgesteld.

**IV. Metingen:**

**V. Besluit :**

**A** Bij het onderzoek van de liftinstallatie werd niets abnormaals vastgesteld. De liftinstallatie mag verder gebruikt worden.

**VI. Mededelingen :**

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 7/06/2021

---


**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIIFT**

---

Verslagnummer : 663924495

Inspecteur: Colpaert Giovanni

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 7/06/2021