

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663923949

Eigenaar: Residentie Santos	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
------------------------------------	---

Datum onderzoek : 4/06/2021

Datum van verslag : 4/06/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 12/2021 (maand/jaar).

Installatie ID: 537131006

Referenties:

Volgnummer intern: CI 2956

Plaats van het onderzoek:

Priorijlaan 28

8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res Santos (6 m.o.)

Installateur	Cosmolift	Invoerder	Cosmolift
Type	Schindler 3300	Hefkabel diameter	30 (platte hijsbakels) mm
Aandrijving	elektrisch - tractie - MRL	Bouwjaar	2016
Maximum belasting	0,625 Ton	Aantal hijskabels	2
Aantal bediende niveau's	12	Aantal personen	8
Vanginrichting (merk en type)	Schindler SA GED10 BS	Grendelinrichting (merk en type)	Fermator 160/10/40 bordesdeur
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	1 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	Schindler SA GBP201	Onderhoudsfirm	Cosmolift
Serienummer	CI 2956	Risicoanalyse (datum en EDTC)	Tegen 12/05/2031
Attest van regularisatie (datum en EDTC)	Tegen 12/05/2034	Datum EG/EU-verklaring	12/05/2016
Identificatienr. aangemelde instantie	0026	Fabrikant	Schindler
Liftnummer	CI2956	Verklaring van eindcontrole (datum en NOBO)	
Type gebouw	Consument	Afstand tussen buffer en tegengewicht	5,5 cm

II. Uitgevoerde controles :

Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

A

Bij het onderzoek van de liftinstallatie werd niets abnormaals vastgesteld. De liftinstallatie mag verder gebruikt worden.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP


Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/06/2021

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663923949
Inspecteur: Colpaert Giovanni

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 4/06/2021

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663923949

Vaststellingen:

- Andere

Nota: De draaiknop op de hendel inspectie op het kooidak is terug te plaatsen.

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/06/2021