

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

Verslagnummer : 627466425

<b>Eigenaar:</b> VME Residentie Sint-James	<b>Opdrachtgever:</b> Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
--	---

Datum onderzoek : 22/11/2018

Datum van verslag : 23/11/2018

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 11/2018 (maand/jaar).

<b>Installatie ID:</b> 537189022	<b>Plaats van het onderzoek:</b>
Installatie Ref.:	Koning Ridderdijk 32
Volgnummer intern: 11433518	8434 Westende

**I. Algemene beschrijving en kenmerken :** Res. Sint-James

Installateur	Kone	Invoerder	Kone
Type	Kone Maxispace	Hefkabel diameter	4 mm
Aandrijving	Elektrisch - Tractie - MKL	Bouwjaar	2011
Maximum belasting	0,320 Ton	Aantal hijskabels	4
Aantal bediende niveau's	9	Aantal personen	4
Vanginrichting (merk en type)	Kone SGB08	Grendelinrichting (merk en type)	Kone AMDL3-EN bordesdeur
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	1 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	Kone OL35	Onderhoudsfirma	Kone
Serienummer	11433518	Risicoanalyse (Datum en EDTC)	Tegen 28/03/2028
Attest van regularisatie (Datum en EDTC)	Tegen 28/03/2031	Datum EG/EU-verklaring	28/03/2013
Fabrikant	Kone	Liftnummer	11433518

**II. Uitgevoerde controles :**

**Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°**

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

**III. Vaststellingen :**

Zie blad vaststellingen

**IV. Metingen:**

**V. Besluit :**




De liftinstallatie kan niet veilig meer worden gebruikt ten gevolge van de vermelde opmerking(en) die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker van de lift of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Deze tekortkoming is een gevolg van een laattijdige modernisatie (indien van toepassing). De opdrachtgever van de inspectie werd op de hoogte gebracht van deze opmerking(en). De lift mag slechts opnieuw in dienst worden gesteld nadat een aanvullende controle na herstelling is uitgevoerd.

**VI. Mededelingen :**

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering.

Inspecteur: Steenhoudt Jens

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Tjerry Muys i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 23/11/2018

---

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 627466425

**Vaststellingen:**

- Andere
  - Noodoproepinstallatie in de liftkooi niet werkzaam na afschakeling van hoofd- en kooizekering. ( verbinding valt na enkele seconden weg )
  - Er bevinden zich liftvreemde leidingen in de schacht. ( dit is een CE-lift )
  - Reset sleutelslot draaid door op het bovenste en onderste verdiep. De reset kan enkel uitgevoerd worden op het hoogste niveau, het sleutelslot op het onderste niveau is niet werkzaam. ( herhaling 1 )
  - Noodbediening in de stuurkast is niet werkzaam. ( = C-besluit )
  - Lift rijdt tijdens keuring naar onderste niveau, opgeroepen door bewoner, hierna lift niet meer werkzaam. ( keuring was net afgelopen hierdoor geen hinder voor de keuring )

Validatie door: Tjerry Muys i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 23/11/2018