

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 628563288

Eigenaar:	VME Residentie Sint-James	Opdrachtgever:	Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
------------------	---------------------------	-----------------------	---

Datum onderzoek : 20/02/2020

Datum van verslag : 20/02/2020

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 08/2020 (maand/jaar).

Installatie ID:	537189022	Plaats van het onderzoek:	Koning Ridderdijk 32 8434 Westende
Installatie Ref.:			
Volgnummer intern:	11433518		

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Sint-James

Installateur	Kone	Invoerder	Kone
Type	Kone Maxispace	Hefkabel diameter	4 mm
Aandrijving	Elektrisch - Tractie - MKL	Bouwjaar	2011
Maximum belasting	0,320 Ton	Aantal hijskabels	4
Aantal bediende niveau's	9	Aantal personen	4
Vanginrichting (merk en type)	Kone SGB08	Grendelinrichting (merk en type)	Kone AMDL3-EN bordesdeur
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	1 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	Kone OL35	Onderhoudsfirma	Kone
Serienummer	11433518	Risicoanalyse (Datum en EDTC)	Tegen 28/03/2028
Attest van regularisatie (Datum en EDTC)	Tegen 28/03/2031	Datum EG/EU-verklaring	28/03/2013
Fabrikant	Kone	Liftnummer	11433518
Type gebouw	Consument		

II. Uitgevoerde controles :

Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :


B De liftinstallatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortste mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering.

Inspecteur: Colpaert Giovanni

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 20/02/2020

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 628563288

Vaststellingen:

- Andere
- Eindeloop inspectie in de schachtkop is niet werkzaam.(bij de volgende keuring zal deze opmerking leiden tot een negatief besluit)

Nota: Het is aangeraden het bovenste contact op de rechter buffer op het koodak wat bij te regelen, je moet er iets tussen steken om op inspectie te kunnen rijden.

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 20/02/2020