

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663923961

<b>Eigenaar:</b> VME Residentie Sint-James	<b>Opdrachtgever:</b> Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
--	---

Datum onderzoek : 4/06/2021

Datum van verslag : 4/06/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 12/2021 (maand/jaar).

**Installatie ID:** 537189022

Referenties:

Volgnummer intern: 11433518

**Plaats van het onderzoek:**

Koning Ridderdijk 32

8434 Westende

### I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Sint-James

Installateur	Kone	Invoerder	Kone
Type	Kone Maxispace	Hefkabel diameter	4 mm
Aandrijving	Elektrisch - Tractie - MKL	Bouwjaar	2011
Maximum belasting	0,320 Ton	Aantal hijskabels	4
Aantal bediende niveau's	9	Aantal personen	4
Vanginrichting (merk en type)	Kone SGB08	Grendelinrichting (merk en type)	Kone AMDL3-EN bordesdeur
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	1 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	Kone OL35	Onderhoudsfirma	Kone
Serienummer	11433518	Risicoanalyse (datum en EDTC)	Tegen 28/03/2028
Attest van regularisatie (datum en EDTC)	Tegen 28/03/2031	Datum EG/EU-verklaring	28/03/2013
Identificatienr. aangemelde instantie	1271	Fabrikant	Kone
Liftnummer	11433518	Verklaring van eindcontrole (datum en NOBO)	
Type gebouw	Consument	Afstand tussen buffer en tegengewicht	Nvt cm

### II. Uitgevoerde controles :

#### Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

### III. Vaststellingen :

Er zijn geen inbreuken, opmerking of nota's vastgesteld.

### IV. Metingen:

### V. Besluit :

**A**

Bij het onderzoek van de liftinstallatie werd niets abnormaals vastgesteld. De liftinstallatie mag verder gebruikt worden.

### VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/06/2021

---


**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 663923961

Inspecteur: Colpaert Giovanni

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 4/06/2021