

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 673619617

| | |
|-------------------------------------|---|
| Eigenaar: Residentie Vendome | Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende |
|-------------------------------------|---|

Datum onderzoek : 24/11/2021

Datum van verslag : 24/11/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 05/2022 (maand/jaar).

Installatie ID: 3240

Referenties:

Volgnummer intern: 97/102 (98-14)

Plaats van het onderzoek:

Meeuwenlaan 2

8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Vendome (6m.o.)

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Installateur | Herbo Liften/Cosmolift | Type | personenlift |
| Diameter hijskabel | 10 mm | Aandrijving | Tractie |
| Bouwjaar | 1998 | Maximum belasting | 0,400 Ton |
| Aantal hijskabels | 4 | Aantal bediende niveau's | 11 |
| Aantal personen | 5 | Hijssnelheid | 1,02 m/sec |
| Onderhoudsfirmas | De Lift | Serienummer | 98-14 |
| Datum EG/EU-verklaring | Niet van toepassing | Identificatienr. nobo | Niet van toepassing |
| Fabrikant | Herbo Liften | Liftnummer | 7370 . |
| Datum en nobo eindcontrole | Niet van toepassing | Type gebouw | Consument |
| Afstand buffer-tegengewicht | 25,5 cm | Datum 1° RA | 20/03/2006 |
| Datum 2° RA | 01/07/2021 | Datum 3° RA | |
| Deadline volgende RA | 20/03/2036 | Datum laatste regularisatie | 14/01/2015 |
| Deadline attest van regularisatie | 20/03/2024 | EDTC laatste RA | BTI |

II. Uitgevoerde controles :

Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

B De liftinstallatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortste mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Deschoolmeester Bjorn

DE DIRECTEUR




Validatie door: Bjorn Deschoolmeester i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 25/11/2021

Auth.Code: CZDKUFF

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 673619617



Bjorn Deschoolmeester

Validatie door: Bjorn Deschoolmeester i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 25/11/2021

Auth.Code: CZDKUFF

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 673619617

Vaststellingen:

- Andere
- De PU-buffer onder de projectie van het tegengewicht in de schachtput is beschadigd/verpulverd, deze is te vervangen.
- Verslag herindienststelling nieuw geplaatste snelheidsbegrenzer is voor te leggen. (vervangen op 17/05/2021 - oud type = Aljo 1101/ nieuw type = PFB R6R) (opgepast, deze opmerking kan bij volgend onderzoek aanleiding geven tot een negatief besluit)

Validatie door: Bjorn Deschoolmeester i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 25/11/2021

Auth.Code: CZDKUFF