



AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
 Safety, quality and environmental services

ORIGINEEL

Contract beheerd door: **Zetel VLAANDEREN**
Bollebergen 2A Bus 12 / B-9052 Gent Zwijnaarde
Tel.: +32(0)9 244.77.11 - Fax: +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be
Contactpersoon: LUC VAN DE WALLE, Heffen en Hijzen

• Onze gegevens
Verslag nr.: GEN/11/60489023/00/NL/000

Contractref.: 2091287/207000

• Uw gegevens
Ref: SUIVANT CONTRAT/15.09.1993

• Interventiegegevens
Plaats: Residentie Wembley - Priorijlaan 26 - 8434 Middelkerke
Datum: 19/11/2014
Uitgevoerd door: HONGERLOOT GUIDO / 1105

ThyssenKrupp Liften Ascenseurs
Avenue de la Métrologie 10
1130 Bruxelles
België

VERSLAG VAN ONDERZOEK VOOR HERINDIENSTSTELLING VAN EEN PERSONENLIFT

HOOFDKENMERKEN

Aard:	Elektrische personenlift	Aantal toegangen:	12
Merk:	Thiery	Nominale last:	450 kg
Type:	tractie	Aantal personen:	6
Bouwjaar:	1972	Nominale snelheid:	0,90 m/s
Fabricagenummer:	340000471		
Ref. verslag van de risicoanalyse:	GEN/11/30196374 van 22/11/2011		
Ref. laatste verslag van preventieve inspectie:	17/07/2014		

BASIS EN INHOUD VAN ONS ONDERZOEK

Onderzoek voor herindienststelling nà:

omvormingswerken ; overeenkomstig artikel 4 § 2
modernisatiewerken ; overeenkomstig artikel 5 § 4

van het KB van 09 maart 2003, betreffende de beveiliging van liften, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012.

Tijdens dit onderzoek werd de conformiteit en veilige werking nagezien van de onderdelen die het voorwerp uitmaakten van de uitgevoerde werken.

BESLUIT VAN HET ONDERZOEK

Wij hebben de controles uitgevoerd zoals voorzien in de rubriek 'basis en inhoud van ons onderzoek'.

- Wij noteren dat het laatste verslag van de preventieve inspectie het gebruik van de lift toelaat.
- Het onderzoek bracht geen ernstige risico's of gebreken aan het licht waardoor het veilig gebruik van de lift niet zou verzekerd zijn. De lift mag opnieuw in dienst. Er dient echter zo spoedig mogelijk verholpen te worden aan de punten vermeld in de rubriek 'opmerkingen'.
- Niet alle veiligheidsmaatregelen werden uitgevoerd. (KB van 09/03/2003 en wijzigingen). Na de resterende modernisatiewerken dient opnieuw een onderzoek voor herindienststelling uitgevoerd te worden. Zie rubriek 'opmerkingen' of consulteer het verslag van de risicoanalyse voor de resterende veiligheidsmaatregelen.

Datum van afdruk: 03/12/2014

Aantal blz.: 2

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal





NOOT

Dit verslag is in het veiligheidsdossier van de lift te bewaren.
De volgende risicoanalyse dient uitgevoerd te worden vóór: 22/11/2026

UITGEVOERDE MODERNISATIE / OMVORMING:

- stuurbord
- uitrustingen in de machinekamer
- uitrustingen in de schacht
- kooideur
- kooiverlichting
- Aanpassingswerken volgens verslag van risicoanalyse nr. GEN/11/30196374 van 22/11/2011

OPMERKINGEN

Met weigering tot gevolg

Nihil

Zonder weigering tot gevolg

- Toegang machinekamer: een vaste aangebrachte vouwladder is nog te plaatsen.

