


Bouwheer	VME residentie West-End		
Voorschrijver			
Aannemer	APD dakwerken		
Omgevingstemperatuur	9/6/2023 = 24 °C		
% luchtvochtigheid	9/6/2023 = 72 %		
Weersomstandigheid			
Startdatum project	10/5/2023		
Uitvoeringstermijn	28 dagen		
Weerverletdagen	0		
Resterende werkdagen	2		
Ondergrondtemperatuur	Niet van toepassing		
% vocht in ondergrond	Niet van toepassing		
Rapport verzonden aan	Behaegel Bernard	APD dakwerken	info@apd.be
	Borms Giovanni	BSPT	borms.spt@gmail.com
	Rouseré Frank	Syndicus	frank@laplage.be
Werken in uitvoering			

- De dichting ter hoogte van de deuren is overal aangewerkt met PMMA-hars met wapeningsvlies (zie foto's).
- De bekisting met wapeningskorf is geplaatst voor het aanstorten van de sokkel voor het terugplaatsen van de balustrade (zie foto's). Let op, de wapeningskorf is verzakt naar de buitenkant van de bekisting toe, en dient dus aangepast en verstevigd te worden vooraleer het beton te storten! De bekisting zou best ook nog wat versteviging krijgen aan de buitenkanten zodat ze stabiel blijft staan tijdens het storten, gezien de lengte.
- Er rest dus enkel nog het storten van de sokkel, en het aanwerken van de bevestigingen van de RWA.

Eerder gemaakte opmerkingen door de aannemer te bevestigen dat ze uitgevoerd of aangepast werden.

De verantwoordelijkheid van de controleur is beperkt tot de visuele vaststelling op het moment van het bezoek, en kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij fouten, of verkeerdelijk aanbrengen of toepassen van de producten. De juiste werkwijze is de verantwoordelijkheid van de aannemer.



De dichting is aan alle deuren aangewerkt met PMMA-hars met wapeningsvlies ...



Bekisting en wapeningskorf zijn geplaatst, maar wapeningskorf dient nog verstevigd te worden ...

Eerder gemaakte opmerkingen door de aannemer te bevestigen dat ze uitgevoerd of aangepast werden.

De verantwoordelijkheid van de controleur is beperkt tot de visuele vaststelling op het moment van het bezoek, en kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij fouten, of verkeerdelijk aanbrengen of toepassen van de producten. De juiste werkwijze is de verantwoordelijkheid van de aannemer.